

Verlag: REIT – commissie vergadering – RC 2024 15

Vergadering / nr.: REIT commissie / nr. 03 – RC 2024 15 definitief
Secretaris: dhr. V. de Koning
Datumoverleg: 1 november 2023 Kiwa te Apeldoorn

Kiwa Nederland B.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk

Telefoon 088 9984 400
Internet www.kiwa.nl

| Aanwezig: | J/N | Vertegenwoordigd | Werkzaam bij |
|---------------------------|------------|----------------------------------|--|
| Herman van Breukelen | J | Leverancier Tankinstallaties | Brekupa |
| Erik v.d. Heijden | N | Vereniging Tankinstallateurs | Van der Heijden M&I |
| Anne Boekema | N | Vereniging Tankinstallateurs | Mokobouw |
| [geen vertegenwoordiging] | N | Overheid | Infomil (agenda lid) |
| John Freriks | J | Vereniging Tankinstallateurs | Hamer B.V. |
| Maikel Prins | J | Vereniging Tankinstallateurs | VTI |
| Wim Schouten | J | Afnemers | NOVE |
| Chris van Ewijk | J | Leverancier opslagtanks | Kingspan Environmental |
| Kurt Rotgans | J | UNIK | Makronyl |
| Simon Tins | N | Leverancier | TSE |
| Piet Bus | J | Leverancier | TCT |
| Jan de Visser | J | VEMOBIN | VEMOBIN |
| Raimond Achterberg | J | Leverancier | Technical Services Group Netherlands B.V. |
| Martin Couvée | N | UNIK | Colasit Holland B.V. |
| [geen vertegenwoordiging] | N | VNCI | |
| Leo van Kuijl | J | Inspectie bedrijven AS SIKB 6800 | Van der Heide |
| Alexander Keur | N | Leverancier opslagtanks | Plasticon |
| [geen vertegenwoordiging] | N | Afnemers | BETA |
| Vincent de Koning | J | Secretaris | Kiwa Nederland B.V. |
| Jorn Tolsma | N | Leverancier opslagtanks | Tolsma Tankbouw B.V. |
| Jordi Verkade | J | Voorzitter | SIKB |
| Jaco Peters | J | Certificatie-Instellingen | Kiwa Nederland B.V. |

1. Opening en mededelingen

De vergadering wordt om 09.30 uur geopend door de voorzitter.

De volgende heren hebben zich met reden afgemeld: Dhr. A. Keur, Dhr. J. Tolsma, Dhr. E. vd Heijden, Dhr. A. Boekema, Dhr. S. Tins, Dhr. M. Couvée

2. Vaststellen Agenda

Er zijn geen extra inkomende documenten. De agenda RC 2023-17B wordt hierna aangenomen.

Verlag vorige vergadering (RC 2023-17)

Opmerking dhr. W. Schouten. Volgens de notulen was Dhr. W. Schouten aanwezig. Dit is niet correct. De correctie wordt verwerkt. Het verslag wordt hiermee vastgesteld.



3. Status

Omgevingswet

- De omgevingswet wordt officieel 1/1/24 van kracht. Volgens dhr. J Verkade heeft de 1^e kamer onlangs een signaal notitie aan het interim kabinet verzonden. De 1^e kamer maakt zich zorgen over de praktische uitvoering (digitaal systeem) van de omgevingswet en de problemen die dit kan veroorzaken. Mogelijk dat de invoering van de omgevingswet alsnog wordt uitgesteld.
- De invoering van de omgevingswet en met name het besluit activiteiten leefomgeving (Bal) heeft volgens dhr. M Prins voor de certificaathouders weinig invloed. De zorgplicht zoals omschreven in de Bal zal veel ondervangen. Tevens verwacht Dhr. M Prins dat in veel gevallen er toch gekozen zal worden voor gecertificeerde installaties.
- De SIKB en het VTI zijn op dit moment gezamenlijk bezig om middels een informatieplan voorlichting te geven aan de omgevingsdiensten wat betreft de wijzigingen in de omgevingswet ten opzichte van het activiteitenbesluit. De eisen welke gesteld worden aan de zorgplicht bij het installeren van tankinstallaties en het belang van een gecertificeerde tankinstallatie wordt hierbij benadrukt. Deze roadshow bodembescherming en tanks staat gepland voor 15 en 29 november.
- Dhr. W. Schouten geeft aan dat deze voorlichting t.z.t. ook gegeven zal worden aan de leden van NOVE en VTI leden.
- Dhr. H. van Breukelen stelt voor om de ervaringen die worden opgedaan mbt de invoering van de Bal te delen met de REIT commissie.
- Dhr. C. van Eewijk geeft aan dat er duidelijke signalen zijn uit de markt dat de tankbouwers meer aanvragen binnen krijgen voor leveren van NIET gecertificeerde tanks. De kans is groot dat voor simpele hoofdgebied D tankinstallaties er straks kant en klare units te koop worden aangeboden bij "bol.com achtige" bedrijven. Volgens dhr. van Eewijk voldoen de tanks zonder product certificaat , technisch al voor 90% aan de eisen zoals besteld in de BRL voorschriften. De markt zal volgens dhr. van Eewijk kiezen voor de goedkoopste oplossing. Technisch gezien is de niet gecertificeerde tank in veel gevallen nauwelijks slechter. Dhr. M Prins geeft aan dat het niet alleen gaat om de tank maar ook om de gehele tankinstallatie. Het nut en de noodzaak van een gecertificeerde installatie moeten we als belanghebbende blijven benadrukken !
- Dhr. J Verkade verzoekt de REIT leden om alle ervaringen met niet gecertificeerde installaties te delen om zo meer inzicht te kunnen krijgen in wat er speelt in de markt.

BRL SIKB 7800

Secretaris geeft een overzicht van de huidige status van de BRL SIKB 7800 nieuwe versie en geeft tevens een korte toelichting over de opbouw van het hoofddocument en de bijbehorende protocollen. De planning is om binnen afzienbare tijd het hoofddocument in concept af te ronden. Daarna zal in afzonderlijke werkgroepen de verschillende protocollen worden opgesteld. Ieder protocol zal een duidelijke en zelfstandige technische beschrijving zijn van een activiteit zonder doorverwijzingen naar een ander document.

PGS'en nieuwe stijl

PGS 31: dhr. M Prins geeft aan dat de commentaar ronde is afgesloten. Deze informatie wordt verwerkt en in december aangeboden aan de stuurgroep PGS 31. Op welke termijn de PGS 31 als definitief wordt gepubliceerd is nog niet bekend. De verwachting is dat dit gelijk zal lopen met de invoering van de Bal , per 1/1/2024.

4. Status actielijst versie 11 n.a.v. REIT vergadering 28 juni 2023

De status van de actielijst versie 11 wordt met de REIT commissie besproken en wordt aan de hand hiervan bijgewerkt.



Actiepunt 2022-15 status in behandeling

Vermelding en verwijzing van de PRI&E cursus naar de BRL SIKB 7800 is nog steeds aanwezig op website van U&D Industrial Safety BV.

- o Dhr. R. Ubbink heeft telefonisch aangegeven dat voor 18/11/2023 de gevraagde wijzigingen op de website zijn doorgevoerd.

Actie; secretaris -> controleren of wijziging na 18/11/2023 is doorgevoerd.

Actiepunt 2022-22 status afgehandeld

Het verbetervoorstel is niet correct en moet worden aangepast. §28.5.3 tekst "*cursus opleveringsmeting (KB) indien de opleveringsmeting wordt uitgevoerd door deze persoon*" vervangen door § 28.5.8.1 tekst "*cursus Opleiding Kathodische Bescherming: Ontwerp en Oplevering van MBO/VTI of gelijkwaardig.*" Hierbij is de omschrijving van de cursus gelijk zoals vermeld op het aanmeldingsformulier van de VTI (laatste versie)

Verbetervoorstel § 28.5.8.1 is akkoord.

Actie; secretaris-> wijziging opnemen in wijzigingsblad 2.0

Actiepunt 2022-24 status in behandeling

Leden werkgroep zijn definitief vastgesteld.

M. Prins - VTI , K. Rotgans - Makronyl , A. Keur - Plasticon , R. Achterberg - TSG, J. Freriks - Hamer. V. de Koning - CI

> Actie; secretaris-> op hold, opstellen uitvoeringsplan werkgroep.

Actiepunt 2022 31 status afgehandeld

Het verbetervoorstel is niet akkoord. § 27.17.1 tekst "*De product voerende leiding wordt in een daartoe geschikte mantelbuis ingevoerd*" wordt gewijzigd in "*De product voerende leiding wordt in een mantelbuis gevoerd waarbij rekening gehouden dient te worden met de chemische resistentie en de KB geschiktheid van de mantelbuis*".

Verbetervoorstel § 27.17.1 is akkoord.

Actie; secretaris-> wijziging opnemen in wijzigingsblad 2.0

Actiepunt 2023 01 status afgehandeld

Het vorige verbetervoorstel is niet akkoord. De tekst van § 28.11 wijzigen:

"De tankinstallateur beschikt over een schriftelijke procedure, waaruit blijkt dat de meetmiddelen worden onderhouden volgens de voorschriften van de fabrikant. Een daartoe opgeleide (externe) medewerker dient met een minimale frequentie van een keer per jaar vast te stellen of de meetmiddelen aan de gestelde eisen voldoen.

- *Onderhoud en zonodig kalibratie van de gespecificeerde meetmiddelen volgens de voorschriften van fabrikant en/of onderstaande specificatie eisen;*
- *het beoordelen en registreren van de geldigheid van de voorgaande meetresultaten wanneer bij de kalibratie blijkt dat de meetmiddel niet correct functioneert;*
- *de meetmiddelen voorzien van een identificatie waarmee de kalibratiestatus te bepalen is;*
- *het registreren van de resultaten van de kalibraties. "*

Vergadering/ nr.: REIT-commissie / nr. 03
Secretaris: V. de Koning
Datum: 1 november 2023 - concept



Tekst wijzigen:

“Geleidbaarheidsmeter: De geleidbaarheidsmeter moet een bereik hebben van minimaal 0 tot 1 000 mS/m en dient overeenkomstig de specificaties van de leverancier ~~iedere 12 maanden~~ te worden gekalibreerd. De maximale absolute afwijking mag niet groter zijn dan 2%.

Verbetervoorstel zoals beschreven mbt § 28.11 is akkoord.

Actie; secretaris-> wijziging opnemen in wijzigingsblad 2.0

Actiepunt 2023 02 **status in behandeling**

Toetsing door derden van de onderbouwing opgesteld door ing buro Klink om te mogen afwijken van art 7.4 van de BRL SIKB 7800 heeft nog steeds niet plaats gevonden. Verschillende adviseurs zijn inmiddels benaderd. Merrem & la Porte heeft verwezen naar Corrossion Control. Corrossion control heeft echter geen uitspraak willen doen dat het niet toepassen van RVS proefstukken bij RVS ondergrondse tanks zoals door ing buro Klink is voorgesteld correct is.

Dhr. L van Kuil van van de Heide geeft aan dat hij zich wil verdiepen in dit dossier.

Actie; secretaris-> volledig dossier toezenden aan dhr. L van Kuil

Actiepunt 2023 04 **status in behandeling**

Beoordelingseisen § 26.21 en § 26.22 komen niet overeen met de eisen zoals vermeld in de AS 6700. Voorgesteld wordt om duidelijk onderscheid te maken tussen een opvangbak / opvangvoorziening en vulpuntmorsbak waarbij 4 scenario's zich kunnen voordoen.

Scenario 1:

Opvangbak/ opvangvoorziening voorzien van een certificaat volgens een beoordelingsrichtlijn genoemd in par. 26.11.1 kunnen visueel beoordeeld worden. (invulling geven aan visuele aspecten)

Scenario 2:

Opvangbak/ opvangvoorziening niet voorzien van een certificaat volgens een beoordelingsrichtlijn genoemd in par. 26.11.1 middels AS 6700 protocol.

Scenario 3:

Vulpuntmorsbak voorzien van een certificaat volgens een beoordelingsrichtlijn genoemd in par. 26.11.1 kunnen visueel beoordeeld worden. (invulling geven aan visuele aspecten).

Scenario 4:

Vulpuntmorsbak niet voorzien van een certificaat volgens een beoordelingsrichtlijn genoemd in par. 26.11.1 middels vullen met water voor een periode van 2 uur of testen met penetrant.

Actie; secretaris-> verbetervoorstel ter beoordeling aan dhr. E. vd Heijden toezenden. Indien dhr. E. vd Heijden akkoord geeft dan kan de wijziging nog worden opgenomen in het wijzigingsblad 2.0.

Actiepunt 2023 08 **status in behandeling**

Het verbetervoorstel is niet akkoord. De tekening moet worden aangepast. De tekst 1,5 m' in tekening verwijderen. De afstand > 1,0 geldt vanaf bovenzijde vereffeningspaal tot rand vulbak.

Actie; R. Achterberg-> Raymond Achterberg (HVK) zal afbeelding nogmaals toetsen aan de norm



Actiepunt 2023 -011 status in behandeling

Het verbetervoorstel is niet akkoord. Dhr.J. Verkade heeft reeds in verleden met CvD een afspraak gemaakt over de definitie slapend certificaat en de consequenties. Dhr. J. Verkade zal deze informatie doorsturen aan secretaris zodat er mogelijk een nieuw verbetervoorstel opgesteld kan worden.

Actie; J. Verkade -> doorsturen aan secretaris van de informatie CvD mbt slapend certificaat

Actiepunt 2023-013 status afgehandeld.

Het verbetervoorstel is akkoord. § 26.18.11 tekst aanpassen

“Zuigleidingen moeten zijn uitgevoerd met een antihevelklep indien de zuigleiding (deel van de afleverinstallatie/-slang) onder het hoogste vloeistofniveau van de bovengrondse opslagtank reikt. Bij een direct op de opslagtank gemonteerde ~~zuigpomp~~ afleverpomp mag de antihevelbeveiliging aan de secundaire zijde (perszijde) van de ~~zuigpomp~~ zijn geplaatst. Wanneer in zuigleidingen anti-hevelkleppen zijn gemonteerd moet een overdrukbeveiliging zijn geïnstalleerd. De overdrukbeveiliging kan ook zijn geïntegreerd in de anti-hevelklep. ~~Ook moet in het laagste punt van de zuigleiding een test aansluiting aanwezig zijn.~~ Bij de (her)classificatie moeten antihevelvoorzieningen worden getest of vervangen om de bedrijfszekerheid te waarborgen.

~~Als een zuigleiding, pomp of afleverslang lager gemonteerd is dan het hoogste vloeistofniveau in de opslagtank, moet er bovenop de opslagtank een antihevelklep en een handafsluiter gemonteerd zijn. Ook moet in het laagste punt van de zuigleiding een test aansluiting aanwezig zijn.”~~

Actie; secretaris-> wijziging opnemen in wijzigingsblad 2.0

Actiepunt 2023-014 status afgehandeld

Wijzigingen welke zijn goedgekeurd per 1/11/2023 worden opgenomen in wijzigingsblad en toegezonden aan SIKB voor 15/11/2023.

Actie; secretaris-> wijzigingsblad met laatste wijzigingen toezenden aan SIKB

5. Ingekomen stukken

RC 2023 21

Interpretatie van § 11.20 *controle afschot opslagtanks* van een “vast referentiepunt”. Het maaiveld wordt door de REIT commissie geaccepteerd als een vast referentiepunt. De tekst van § 11.20 wordt niet aangepast.

Geen actie

RC 2023 22

Carbery plastics kunststof tanks – vervorming van het tanklichaam als gevolg van plaatsen pompunit zonder goede ondersteuning.

Volgens REIT commissie heeft de fabrikant Carbery aan zijn verplichtingen voldaan door aan te geven op welke wijze het tanklichaam mag worden belast en het gebruik van een bij te leveren steunplaat als optie aan te geven bij installateur. Het is aan de CI om in het veld hierop te controleren.

Geen actie

Vergadering/ nr.: REIT-commissie / nr. 03
Secretaris: V. de Koning
Datum: 1 november 2023 - concept



RC 2023 25

Door de REIT commissie wordt besloten dat het verslag van de commissie uit maart 2021 met betrekking tot onderzoek dampretour fase 1 aan het Enviem kan worden toegezonden. REIT commissie benadrukt dat er verder geen technische toelichting zal worden gegeven.

Dhr. M Prins merkt op dat wanneer de regelgeving voor dampretour stage 1 zoals beschreven in het Activiteitenbesluit letterlijk wordt geïnterpreteerd er dan geen enkel tankstation in Nederland zou voldoen. Het systeem is per definitie open. Een over- of onderdruk voorziening op de ontluchting heeft in het verleden veel problemen veroorzaakt bij het lossen van het product en is dus geen oplossing voor dit probleem.

Actiepunt 2023 16: secretaris -> toezenden documenten aan Enviem

6. Vergaderdatum voorstel 2024

| | | |
|------------|---------------|---|
| 27 maart | 09.30 – 15.00 | - locatie Kiwa Apeldoorn |
| 12 juni | 09.30 – 15.00 | - locatie Kiwa Apeldoorn (aangepast op verzoek van dhr. P. Bus) |
| 6 november | 09.30 – 15.00 | - locatie Kiwa Apeldoorn |

7. Rondvraag

Geen.

Vergadering sluit om 13:00.